



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

**Imanol Bilbao Eizagirre, Secretario General
del Consorcio de Transportes de Bizkaia,**

Certifico:

Que el Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia, en la sesión celebrada en 29 de abril de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

16.- Segunda ampliación de plazo del contrato: Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del FMB. Exp: 2017/109.

Vista la solicitud presentada el 25 de marzo de 2021 por la empresa THALES ESPAÑA GRP, S.A. solicitando la ampliación de plazo del contrato de suministro "Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del FMB", y que el Servicio de Estudios y Planificación, como Dirección de Obra del contrato, en su informe de 25 de marzo de 2021 manifiesta que:

"5.- CONCLUSIONES

El inicio de implantación de parte del suministro contratado ha estado condicionado por diferentes Proyectos tanto de CTB como de MB, cuya coordinación ha requerido de retrasar parte de los trabajos del presente contrato.

Con fecha 11 de marzo de 2020 se recibe en el Consorcio de Transportes de Bizkaia escrito procedente de BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.L.U. solicitando una ampliación del plazo previsto en el contrato hasta marzo de 2021, lo que supone una ampliación de 12 meses respecto del plazo inicial.

El escrito de solicitud incluye una nueva planificación del suministro, con fecha de finalización propuesta de 30 de junio de 2022.

**Imanol Bilbao Eizagirrek, Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren Idazkari Nagusiak,**

Ziurtatzen dut:

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Kontseilu Nagusiak 2021eko apirilaren 29an egindako batzarrean, ondorengo erabakia onartu zuela:

16.- BMTko Aginte Postu Zentralizaturako Erreduantzia Sistema baten Horniduraren Proiektuaren bigarren epe-luzapena. Exp: 2017/109.

THALES ESPAÑA GRP, SA enpresak eskaera bat aurkeztu zuen 2021eko martxoaren 25an, "Bilbo Metropoliko Trenbidearen aginte-postu zentralizaturako sistema erreduantzia baten proiektua" hornidura kontratuaren epea luzatzeko eskatuz. Hori ikusita, 2021eko martxoaren 25eko txostenaren arabera, Azterlan eta Planifikazio Zerbitzuak, kontratuaren Obra Zuzendaritza gisa, hau adierazi du:



Se propone una ampliación de plazo de 14 meses. Con esta ampliación se prevé la finalización del suministro el 30 de junio de 2022.

El Presupuesto del Suministro Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del FMB se mantiene en la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS, IVA incluido (2.403.132,60- €).

Con las anualidades siguientes:

	<i>DISTRIBUCIÓN EN VIGOR</i>	<i>DISTRIBUCIÓN PROPUESTA</i>
2018	436.412,74 €	436.412,74 €
2019	652.971,53 €	652.971,53 €
2020	1.313.748,33 €	452.284,16 €
2021	-	400.000,00 €
2022	-	461.464,17 €
TOTAL	2.403.132,60 €	2.403.132,60 €

De la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato no se deriva coste adicional a soportar por el contratista.

PROPUESTA A LA PONENCIA

Aprobar la ampliación de plazo de CATORCE (14) meses y la nueva planificación del contrato de Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del FMB, con lo que se prevé la finalización del suministro en Junio de 2022. Las anualidades quedarían del siguiente modo:

	<i>DISTRIBUCIÓN EN VIGOR</i>	<i>DISTRIBUCIÓN PROPUESTA</i>
2018	436.412,74 €	436.412,74 €
2019	652.971,53 €	652.971,53 €
2020	1.313.748,33 €	452.284,16 €
2021	-	400.000,00 €
2022	-	461.464,17 €
TOTAL	2.403.132,60 €	2.403.132,60 €

De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, procede la concesión de ampliación de plazo solicitada dado que se

Kontratuak arautzen duen Baldintza Administratibo Berezien Pleguan ezarritakoaren arabera, eskatu den luzapena emango da. Izan ere, epea kontratistari



ha acreditado que el incumplimiento del mismo se ha debido a causas no imputables al contratista.

A continuación y a la vista de los informes del Servicio de Estudios y Planificación de 25 de marzo de 2021 y de la Intervención de Fondos de 14 de abril de 2021 y la Secretaria General de 15 de abril de 2021, el Consejo General, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo del Contrato de suministro de “Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao”, suscrito con la empresa THALES ESPAÑA GRP, S.A. hasta junio de 2022.

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente redistribución de anualidades:

Año/Urtea	Importe Anualidad / Urterokoaren Zerbatekoa
2018	436.412,74 €
2019	652.971,53 €
2020	452.284,16 €
2021	400.000,00 €
2022	461.464,17 €

TERCERO.- Señalar que con esta redistribución de anualidades no se supera el límite máximo establecido en el presupuesto del contrato, con cargo a la partida 00200 44200 6015020 “Sistemas PMC”, declarando que de la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato no se deriva coste adicional a soportar por el contratista.

egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik bete ez dela egiaztatu da.

Jarraian eta, hurrenez hurren, 2021eko martxoaren 25eko Azterlan eta Planifikazio Zerbitzuaren txostena eta 2021ko apirilaren 14ko Kontuhartzaitza Nagusiaren eta 2021eko apirilaren 15eko Idazkaritza Nagusiaren txostenak ikusita, Kontseilu Nagusiak, aho batez, honako erabakia hartu du:

LEHENENGOA.- Onartzea “Bilbo Metropoliko Trenbidearenaginte-postu zentralizaturako sistema erredundante baten proiektua” deritzon hornidura Kontratuaren bigarren epearen luzapena 2022ko ekainera arte. Adjudikazio-hartzailea: THALES ESPAÑA, GRP, SA.

BIGARRENA.- Urterokoen birbanatze hau onartzea:

BIGARRENA.- Idatziz jasotzea birbanatze horrek ez duela kontratuaren aurrekontuan ezarritako gehieneko muga gainditzen. Aurrekontu “PMC Sistemak” Orokorraren 00200 44200 6015020 partidan zordunduko da. Halaber adierazten da kontratua egikaritzeko epe-luzapen honek ez duela kontratistak jasotzeko eragiten koste gehigarririk.



CUARTO.- Otorgar carácter de nuevo Programa de Trabajos, el que se adjunta al informe Servicio de Estudios y Planificación de 25 de marzo de 2021, como anexo núm. 1.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria publicándose en el perfil del contratante.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, con la salvedad establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente Certificación, de orden y con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Presidente, en Bilbao a 4 de mayo de 2021.

**El Secretario General
Idazkari Nagusia**

Fdo./Izp.: Imanol Bilbao Eizagirre

LAUGARRENA.- 1. eranskin bezala Azterlan eta Planifikazio Zerbitzuaren 2021eko martxoaren 25eko txostenari lotutakoari Lan Programa berriaren izaera ematea.

BOSGARRENA.- Akordio hau Adjudikazio-hartzaileari jakinaraztea eta kontratugilearen profilean argitaraztea.

Eta idatziz jasota gera dadin eta eragina izan dezan, Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 206. artikulua ezarritako salbuespenarekin, Ziurtagiri hau egiten dut, Lehendakari Txit Gorenak agindua eta ontzat emanda, Bilbon, 2021eko maiatzaren 4an.

**Vº Bº
El Presidente
Lehendakariak O.e.**

Fdo./Izp.: Unai Rementeria Maiz